

REPUBLIQUE DU BURUNDI
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE

OFFICE BURUNDAIS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

**PROCES VERBAL DE LA REUNION DE PRISE DE CONTACT DES PERSONNES
RESSOURCES CHARGEES D'ACTUALISER LE PLAN D'AMENAGEMENT ET DE
GESTION (PAG) DU PAYSAGE AQUATIQUE PROTEGE DU NORD (PAPN)**



Salle ACCES, le 06/09/2024

« Ce document a été produit grâce à l'aide financière de l'Union européenne et du Groupe de pays ACP par le biais du programme BIOPAMA. Le contenu de ce document relève de la seule responsabilité de l'OBPE (bénéficiaire) et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position de l'Union européenne ou du Groupe de pays ACP. »

INTRODUCTION

Cette réunion de prise de contact a commencé par une brève introduction de la situation actuelle du projet PAAPID faite par le Directeur des Forêts à l'OBPE. Le Directeur des Forêts a fait savoir que le travail auquel nous sommes appelés à contribuer prend fin avec le mois de novembre 2024. Ainsi, l'ultime objectif de cette réunion, a-t-il souligné, est d'analyser les activités nous confiées et de fixer le chronogramme des activités. Il a par la suite invité le Responsable Technique du Projet PAAPID, Monsieur BUKURU Désiré, à donner tous les détails nécessaires sur les activités programmées dans le cadre de l'actualisation du PAG.

Etaient présents à cette réunion les participants suivants (voir liste des présences en annexe) :

CONTEXTE

Prenant la parole, Monsieur BUKURU Désiré a fait savoir que le projet PAAPID devrait normalement s'étendre sur 3 semestres (18 mois). Les activités d'actualisation du PAG devraient commencer avec le deuxième semestre et durer toute une année entière. Le décaissement des fonds était prévu au mois de novembre 2023 mais comble de malheur le bailleur de fonds a trainé dans le décaissement des fonds et ces derniers sont arrivés au compte de l'OBPE ouvert à la BRB vers la fin du mois de juillet 2024. Vu que la fin du projet était prévue pour octobre 2024, une prolongation de 3 mois avait été demandé mais un seul mois a été accordé. Le projet prendra ainsi fin en Novembre 2024. Suite à ces contraintes liées au temps la méthodologie de rédaction de ce PAG devient discutable et peut être adapté au contexte du moment. Le processus d'actualisation du PAG comprend cinq phases principales à savoir :

- La consultation du public (consultation des communautés riveraines du PAPN ainsi que les autorités locales ;
- La hiérarchisation des priorités (traitement des données) ;
- Restitution des résultats des travaux auprès des communautés ;
- Rédaction proprement dite du PAG ;
- Approbation et Validation du PAG.

ECHANGE

Les échanges ont porté principalement sur la faisabilité des activités assignées aux personnes ressources. A la fin des échanges des conclusions ont été faites :

1. Feuille de route

Cette feuille de route constitue le calendrier des activités du début jusqu'à la validation proprement dite du PAG. Ainsi les dates provisoires des activités ont été proposées.

- Du 16 au 27 septembre 2024 (10 jours) : Consultation du public
- Durant la période du 1 au 15 Octobre 2024 : Rédaction du PAG par une équipe restreinte
- Dans la période allant du 15 au 30 Octobre 2024 : Pré-validation technique du PAG par les personnes ressources
- Période du 1 au 15 Novembre 2024 : Validation du PAG actualisé.

2. Logistique

On va louer 2 jeeps et un véhicule de l'OBPE sera mis à la disposition des équipes pour appuyer l'équipe sur terrain en faisant un travail de liaison.

3. Equipes de travail

Quatre équipes ont été mises en place. Ces équipes sont

1^{ère} équipe : Consultations du public :

Fofu Alphonse,
Kankindi Aimé Spès,
Ahishakiye Jérôme,
Barutwanayo Balthazar,
Nduwayezu Gérard

2^{ème} équipe : Etude sur la biodiversité :

Ndayikeza Longin,
Masabo Onesphore,
Manirakiza Odette,
Ndayizeye Liévin

3^{ème} équipe : Délimitation des sites et Cartographie du PAPN :

Mbarushimana Didier
Nkurunziza Claude

4^{ème} équipe : Recherche des données secondaires :

Nsabimana Salvator,
Nimenya Gabriel,
Niyongabo Delatus,
Ntashavu Dieudonné

4. Méthodologie du travail

Toute l'équipe va se rendre sur terrain à Kirundo pendant 10 jours ouvrables. Le travail sera fait en synergie. Les équipes partent dans une même direction contrée mais chaque équipe va faire les tâches lui confiées. Pour les consultations du public, 7 communes sont concernées par cette activité. Il s'agit de la Commune Kirundo, Bugabira, Bwambarangwe, Busoni, Ntega, Gitobe et Giteranyi de la province Muyinga. Les consultations du public vont se faire au niveau des communautés riveraines du PAPN. Les parties prenantes vont se retrouver au niveau des zones pour fournir les informations nécessaires. On va cibler les personnes ressources des collines se trouvant au niveau du littoral des lacs. Les groupes cibles comme apiculteurs, tradipraticiens, artisans, pêcheurs, agriculteurs, éleveurs, etc. seront également conviés aux consultations du public. Au même moment les équipent chargés de la cartographie, de l'étude sur la biodiversité et recherche des données secondaires seront à l'œuvre sur terrain. Chaque équipe doit fournir des données bien compilées sous forme de textes bien rédigés. Après ces 10 jours, une équipe restreinte va alors se pencher sur la rédaction du document complet du PAG. La rédaction du PAG sera suivie par une pré-validation technique du PAG par toute l'équipe des personnes ressources désignées pour l'actualisation du PAG. Après cette séance d'échanges sur la méthodologie à adopter pour actualiser ledit PAG, une réunion de validation sera organisée dans la province de Kirundo.

Il a été constaté que la collecte des données relatives à la biodiversité, aux données secondaires et à la délimitation des sites pour leur cartographie n'a pas été tenu en considération lors de la conception du projet. D'où la phase de restitution des

« Ce document a été produit grâce à l'aide financière de l'Union européenne et du Groupe de pays ACP par le biais du programme BIOPAMA. Le contenu de ce document relève de la seule responsabilité de l'OBPE (bénéficiaire) et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position de l'Union européenne ou du Groupe de pays ACP. »

résultats n'aura pas lieu compte tenu des délais de soumission du PAG et pour que le montant correspondant à cette ligne soit utilisé pour permettre la collecte de ces données en complémentarité aux données issues de la consultation du publique. Dr. Alain Charles Kakunze, Enseignant-Chercheur à l'Ecole Normale Supérieur (ENS) fournira toujours des orientations à l'équipe de rédaction du PAG selon l'expertise dont il dispose.

RECOMMANDATIONS

Au cours de cette réunion, quelques recommandations ont été émises, il s'agit notamment de :

- Adapter le budget au nouveau calendrier ;
- De faire des arrangements institutionnels : Il a été convenu que pour les personnes ressources en provenance de l'IGEBU, de la DGEREA et de la DGPATTI, le Directeur Général de l'OBPE s'entretiendra avec leurs responsables respectifs ou enverra de lettres pour faciliter leur participation effective ;
- Préparer un questionnaire, simple et compréhensible, comprenant les éléments d'informations dont on veut collecter ou recueillir auprès des communautés riveraines et les autres parties prenantes clés. ;
- Rechercher les données actualisées sur les limites actuelles du PAPN, sa biodiversité ainsi que les activités socioéconomiques des populations riveraines se référant à la vision du PAG du PAPN de 2009 ;
- Mettre en place une équipe très efficace de rédacteurs du rapport après la phase de collecte des données sur terrain ;
- Voir la situation actuelle des marais qui étaient intact lors de la rédaction de l'ancien PAG en 2009 ;
- Consulter les coordinateurs des projets œuvrant au niveau de Kirundo qui ont une influence sur le PAPN et ses environs

5. Identification des besoins par équipe

Les besoins des équipes ont été identifiées. Pour l'équipe de consultation du public, il s'agit du scotch adhésif sur les murs, flip chart et les marqueurs. Quant à l'équipe chargé de la biodiversité, les besoins les plus imminents sont les registres et le personnel d'appui.

La réunion s'est clôturée à 13h31 min dans un climat de compréhension mutuelle.

Le rapporteur

Liévin Ndayizeye



« Ce document a été produit grâce à l'aide financière de l'Union européenne et du Groupe de pays ACP par le biais du programme BIOPAMA. Le contenu de ce document relève de la seule responsabilité de l'OBPE (bénéficiaire) et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position de l'Union européenne ou du Groupe de pays ACP. »